

An aerial photograph of a vast, rugged landscape. A winding asphalt road cuts through a green valley, following the course of a river. The terrain is characterized by steep, eroded hillsides and a prominent, sharp mountain peak in the background. The sky is clear and blue.

ÁNINGASTAÐUR Á MERKJAHRYGG

- áningarstaður og köld upplýsingastöð á Bröttubrekku –

NAFN VERKEFNIS	Áningastaður á Merkjahrygg - BRÖTTUBREKKU
TEGUND VERKEFNIS	Sprettverkefni – greining og hönnun á áningastað
TENGING VIÐ ÁHERSLUVERKEFNI ÁSÁ.Vest.	ÚTIVISTARPARADÍSIN VESTURLAND

ÁBYRGÐARAÐILI VERKEFNIS (VERKEFNISSTJÓRI)	FINNBOGI HARÐARSON = Verkefni utan Á&M
TILHEYRIR HVAÐA STARFSSTÖÐ	Á&M - ráðgjöf og stuðningur
UPPHAF: jan. 2022	VERKLOK: sept. 2022

NÚVERANDI STAÐA OG MARKMIÐ

NÚVERANDI STAÐA - ÚRLAUSNAREFNI:

- Vilji landeigenda til að koma upp áningastað með kaldri upplýsingastöð á Merkjahrygg á Bröttubrekku
- Staðsetning áningastaðar er á veghelgunarsvæði?
- Aðkenning að áningastað er til staðar – í umsjón VG
- Verkefniseigendur/landeigendur fengu styrk frá Uppb.sj. Til að vinna að þróun og hönnun á áningastað á Merkjahrygg

MARKMIÐ OG AFMÖRKUN VERKEFNIS:

- Úttekt, þarfagreining og hönnun á áningastað og kaldri upplýsingastöð á Merkjahrygg við þjóðveg 60 á Bröttubrekku
- Verkáætlun og umsókn um fjármagn til framkvæmda á áningastað

AÐILAR AÐ VERKEFNINU

Verkefiseigendur/landeigendur: Finnborgi Harðarson, Sauðafelli og Jón Hjartarson, Breiðabólstað, Hörður Hjartarson, Vífilsdal.

Hagaðili; Vegagerðin á Vesturlandi / Kristinn Gunnar K. Lyngmo, Dalabyggð /???? Borgarbyggð???

Ráðgjöf; MB (&HI) - Áfangastaða- og markaðssvið SSV

Hönnun; ???

VERKLIDIR - UNDIRVERKEFNI

31.01.2022

Nr.	Verk	Ábyrgð	Upphaf	Lok
1	Fundur með aðilum verkefnis - samþykki			
2	Verkefnisáætlun og verkefnaskipting			
3	Gagnaöflun og greining á staðnum			
4	Þarfagreining, hugmyndavinna og útfærsla			
5	Hönnun og útfærsla á áningarstaðnum			
6	Samþykktir og leyfi			
7	Verk- og fjárhagsáætlun framkvæmda			
8	Fjármögnun framkvæmda			

MÆLIKVARÐAR OG ÁFANGAR (eftir því sem við á)

- Verkefnisáætlun samþykkt af öllum hlutaðeigandi
- Kröfulýsing fyrir hönnun
- Hönnun sett í vinnslu
- Hönnun liggur fyrir
- Hönnun samþykkt og leyfi liggja fyrir
- Framkvæmda- og fjármögnunaráætlun liggur fyrir
- Umsóknir um fjármögnun framkvæmda hafa verið sendar

Merkjahryggur á Bröttubrekku

Staðurinn sem um
ræðir – þarna er
útafkeyrsla, smá plan
og stuttur afleggjari af
vegi nr.60 um
Bröttubrekku

Vestfjarðavegur

Aðilar að verkefninu

Nafn:	Hlutverk:	Tenging:	Tölvupóstur:
Finnbogi Harðarson	Land- og verkefniseigandi	Sauðafell	saudafell@simnet.is
Jón Hjartarson	Landeigandi	Breiðabólstaður	jhj@simnet.is
Hörður Hjartarson	Landeigandi	Vífilsdalur	vifl@simnet.is
Kristinn G.K. Lyngmo	Fulltrúi hagaðila	Vegagerðin Vesturlandi	kristinn.g.k.lyngmo@vegagerdin.is
Birgitta Rán Ásgeirsd.	Fulltrúi hagaðila	Vegagerðin Vesturlandi	Birgitta.R.Asgeirsdottir@vegagerdin.is
Jóhanna María	Fulltrúi sveitarfélags	Dalabyggð	johanna@dalir.is
Arnór Skúlason	Fulltrúi landeiganda	Stafholtskirkja	arnor.skulason@kirkjan.is
Ásta Guðrún Beck	Fulltrúi landeiganda	Stafholtskirkja	asta@kirkjan.is
Hrafnhildur Tryggvad.	Fulltrúi sveitarfélags	Borgarbyggð	hrafnhildur@borgarbyggd.is
Margrét Björk	Ráðgjafi Á&M SSV	Áfangastaðastofa Vesturlands	maggy@west.is

Verkefnið í hnotskurn

- **Verkefnið – 1.fasi:** - verkefnið sem við erum að byrja á

- Hér er um að ræða undirbúnings og hönnunarverkefni sem fengist hefur 600.000 kr. styrkur til að vinna.
 - Ekki liggur fyrir hver yrði umsjónaraðili umrædds áningarstaðar
 - Ekki liggur fyrir hver kemur til með að vinna greiningar- og hönnunarvinnu
 - Ekki liggur fyrir hvað þetta verkefni muni kosta – en horft er til þess að fyrirbyggjandi styrkur geti dekkað kostnað við umsýslu, greiningu og hönnun – en vinna stýrihóps verði á kostnað viðkomandi hagaðila

- **Verkefnið – 2.fasi:**

- Hér er um að ræða fjármögnunarverkefni og undirbúning til að koma verkefninu í framkvæmd og fjármagna framkvæmdina
 - Hér þarf að liggja fyrir hver er umsjónar- / ábyrgðaraðili áningarstaðarins
 - Hér þarf að liggja fyrir skipulag, útfærsla og hönnun á áningarstaðnum
 - Hér þarf að liggja fyrir formleg leyfi frá öllum hlutaðeigandi varðandi þessa framkvæmd
 - Hér þarf að liggja fyrir grunnskipulag og útfærsla varðandi fjölda, gerð og umfang upplýsinga- og söguskilta sem á að setja upp á staðnum
 - Hér þarf að liggja fyrir verk- og fjárhagsáætlun varðandi alla framkvæmdaþætti þessa verkefnis – bæði verklega uppbyggingu áningarstaðarins og kostnaður við aukahluti s.s. skilti, nestisborð ofl. til að hægt sé að fjármagna áframhaldandi verkefni

- **Verkefnið – 3.fasi:**

- Hér er um að ræða framkvæmdaverkefni – bæði varðandi uppbyggingu á áningarstaðnum – og við gerð upplýsinga- og söguskilta sem á að koma fyrir á staðnum
 - Hér þarf að liggja fyrir hver er umsjónar-/ ábyrgðaraðili áningarstaðarins
 - Hér þarf að liggja fyrir fjármagn til að greiða fyrir umsýslu, framkvæmdir og aðföng við framkvæmd og gerð þessa áningarstaðar
 - Hér þarf að liggja fyrir hver er „fjármálastjóri“ og sér um fjármál verkefnisins sog „framkvæmdastjóri“ fyrir verklegar framkvæmdir og innviðagerð verkefnisins
 - Hér þarf að ráða fólk til að vinna að gagnaöflun, textagerð, myndvinnslu, hönnun og framleiðslu á upplýsinga- og söguskiltum fyrir staðinn
 - Hér þarf að ráða framkvæmdaaðila til að vinna verklegar framkvæmdir samkvæmt þeirri hönnun, verk- og fjárhagsáætlun sem liggur fyrir

- **Verkefnið – 4.fasi:**

- Hér er um að ræða umsjónarverkefni – það er að sjá um eftirlit, viðhald og rekstur á staðnum þegar hann er tilbúin
 - Hér þarf að liggja fyrir hver er umsjónar-/ ábyrgðaraðili áningarstaðarins og ber ábyrgð á rekstri hans og viðhaldi
 - Hér þarf að klippa á borða og bjóða alla velkomna að koma við og njóta

Verkefnisáætlun og tímalína – 1.fasi - DRÖG

- Halda sameiginlegan fund allra aðila til að kynna verkefnið, fá formlegt samþykki - að allir hagaðilar séu sammála því að fara í þetta verkefni
- Þegar samþykki liggur fyrir þá þarf að samþykkja verkefnisáætlun og verkaskiptingu
- Fara í gagnaöflun og greiningu á staðnum sem á að vinna með
- Hugmyndavinna og lýsing á verkefninu sem hönnuðinn á að vinna – hvað á að hanna fyrir þennan stað
- Hönnun og útfærsla á áningastað og kaldri upplýsingastöð á Merkjahrygg
- Kynning og samþykkt á hönnun og framkvæmdaleyfi
- Gera verk- og fjárhagsáætlun fyrir framkvæmdaverkefnið
- Vinna að fjármögnun á framkvæmdaverkefninu – umsóknir í sjóði
- LEGGJA AF STAÐ Í FRAMKVÆMDAVERKEFNI ÞEGAR FJÁRMÖGNUN LIGGUR FYRIR

NR	verkpáttur	Feb.	Mars	Apr.	Maí	Jún	Júl	Ág	Sept
1	Fundur / formlegt erindi – samþykki allra hagaðila	??							
2	Verkefnisáætlun samþykkt / aðili ráðin til að sjá um greiningu og hönnun	??	??						
3	Gagnaöflun og greining	??	??	??					
4	Þarfagreining, hugmyndavinna og kröfulýsing fyrir hönnun		??	??					
5	Hönnun og útfærsla			??	??	??			
6	Samþykktir og leyfi fyrir hönnun og framkvæmdum					??			
7	Verk - og fjárhagsáætlun vegna framkvæmda						??	??	
8	Fjármögnun framkvæmda – umsóknir í sjóði							??	??